

		Conducta PE (mm)						Conducta OL						bransamente
		63	90	110	140	160	200	2"	3"	4"		6"	8"	reiser buc
	proiectat	19472	6234	9549	1433	68	3483	1603	77	428		50	6	1182
SL 1	executat		4,130.00	1,598.00			1,074.00							
SL 2	executat	5,248.00	1,405.00	320.00	816.00		1,869.00							244
SL 3	executat	3,260.50		630.00										184
SL 4	executat	2,130.00		78.00	60.00									81
SL 5	executat	2,292.00		1,520.00										91
SL 6	executat	1,308.00	351.00	1,256.00										71
SL 7	executat	2,909.00	98.00	48.00			62.00							123
total		17,147.50	5,984.00	5,450.00	876.00	0.00	3,005.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	794.00
REST		2,324.50	250.00	4,099.00	557.00	68.00	478.00	1,603.00	77.00	428.00		50.00	6.00	388.00

Observatii Toate informatiile se ragasesc in devizul : **Deviz oferta 007042 0070 4.2 RETELE GAZE NATURALE**

Toate informatiile legate de lungimile de retea se ragasesc in devizul mai sus mentionat.

Cantitatea de 19472m DN 63mm reprezinta montaj care il regasim la pozitia nr. 13

Cantitatea de 19742m DN 63mm reprezinta procurarea acesteia care il regasim la pozitia nr. 14

Conducta de OL 3" (toli) = 77m o regasim la pozitia nr. 19 care reprezinta montaj. Procurarea este de OL 32=1" care o regasim la pozitia urmatoare montajului respectiv nr. 181

Ofertantul nu a putut modifica diametrul in momentul ofertarii deoarece au fost date devize de catre Proiectant in momentul licitatiei

Conducta de OL 6" (toli) = 50m o regasim la pozitiile 016 si 161 (montaj + procurare)

Conducta de OL 8" (toli) = 6m o regasim la pozitiile 015 si 151 (montaj + procurare)

La pozitia tevii de DN63mm sa pus cantitatea real executata.

CONSTRUCTOR
HABAU

